An die
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Prüfgruppe Asphalt
Schirmerstraße 12, 4060 Leonding
E-Mail: office@bps.at

# FERTIGSTELLUNGSPROTOKOLL
## Abnahmeprüfungen Asphalt

**Auftragsdatum**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auftraggeber: | | Erhaltungsbereich (Strm./Gde./Privat): | |
| Kontaktperson: | | Telefon: | |

| Straße [Nr.] | Straße [Bezeichnung] | Stationierung von [km] | Stationierung bis [km] | Baulos [Bezeichnung] | Einbaufirma [Bezeichnung] mit Kontakt (Telefon/E-Mail) | Mischguttype [Bezeichnung] mit evtl. Zusätzen (z.B. Ka20) gem. Ausschreibung | Kontrollprüfung Chemie [3] gem. RBV/VB-L.OÖ | Solleinbaudicke [cm] | Durchzuführende Abnahmeprüfungen: Mischgut | Ausgangs-Bitumen [1] | Ausgangs-Gestein [1] | BK-Entnahme SD | BK-Entnahme HG VD | BK-Entnahme LV | Ebenheitsmessung | Griffigkeitsmessung [2] | Spurbildungstest [1] | Oberflächen-Textur | Abzugsberechnung Fläche [m²] / Tonnen [to] | Abzugsberechnung EP [€/m²] / EP [€/to] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |

[1] bei >20.000m² oder Verdacht
[2] im Bedarfsfall (PTV-Wert + Ausflusszeit auf Bundesstraßen A +S)
[3] für die gegenständliche Prüfung ist die teilweise Vergabe von Unteraufträgen (Fremdleistungen) vorgesehen

| | | | |
|---|---|---|---|
| SD | Schichtdicke | LV | Schicht-/Lagenverbund |
| HG | Hohlraumgehalt | EP | Einheitspreis |
| VD | Verdichtungsgrad | RBV | Recycling-Baustoffverordnung |

**Als Beilage zu übermittelnde Daten:**
- IMMER: Typprüfung / Leistungserklärung
- WAHLWEISE: bei abgeänderter Ausschreibungsposition gegebenenfalls eine „Gleichwertigkeitsbescheinigung“
- WAHLWEISE: Begehungsniederschrift falls für die Qualitätskontrolle von Asphalt relevant

**Einbaudatum:**

**Anmerkungen:**

**Berechnung erwünscht:**
○ ja
◉ nein

Stand: Oktober 2019